

# 河北省住房和城乡建设厅

冀建质安函〔2023〕475号

## 河北省住房和城乡建设厅关于 全省建筑施工安全生产监督检查情况的通报

各市（含定州、辛集市）住房和城乡建设局（建设局）、城市管理综合行政执法局：

为落实国家、省安全生产工作部署要求，推动施工安全风险隐患防范措施落实，提升全省建筑施工安全生产监督管理水平，按照年度工作安排，省住房城乡建设厅组织开展了2023年下半年全省建筑施工安全生产监督检查，现将有关情况通报如下：

### 一、检查基本情况

10月9日至20日，我厅组成5个检查组对全省建筑施工安全生产情况开展督导检查，同时委托第三方技术服务单位对施工现场建筑起重机械抽查检测。检查采取查阅文件资料和监督记录、实地抽查项目和起重设备、测试施工现场安全管理人员等方式进行，重点检查建设主管部门围绕重大隐患专项整治行动及建筑材料集中堆载风险隐患排查整治、临边洞口防护专项整治和重要时期施工安全工作部署落实情况，以及落实建筑施工脚手架和操作平台减员控员技术措施情况及各方责任主体履职尽责情况等，共抽查在建项目61个，抽查检测塔式起重机72台、施工升

降机 54 台，检测结果为不合格的建筑起重机械设备 9 台。抽查测试施工现场安全管理人员（项目负责人和专职安全生产管理人员）217 名，测试成绩 80 分以下 43 人。督导检查下发行政执法建议书建议依法进行处罚项目 17 个（含 9 台检测不合格建筑起重机械所涉及项目，见附件 1），要求 2 个项目限期整改安全问题（见附件 2），集中发现和整改消除了一批施工安全问题隐患。

总体来看，各地住房城乡建设主管部门认真贯彻习近平总书记关于安全生产的系列重要指示精神，树牢安全发展理念，按照国家、省安全生产工作部署要求，认真履职，积极落实《河北省住房城乡建设领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》要求，以危险性较大分部分项工程和多发易发安全问题为重点，组织开展房屋市政工程安全隐患和重大事故隐患排查整治，不断强化企业主体责任落实。组织召开安全生产专题会议，加强重点时期安全生产工作安排落实。建筑施工脚手架和操作平台减员控员措施扎实推进。加强施工现场消防安全管理，开展工地食堂使用燃气安全检查，杜绝使用易燃可燃材料的彩钢板房。发挥典型示范带头作用，组织召开现场安全管理观摩会，切实解决临边洞口防护缺失、不规范等多发易发安全问题和隐患，有效防止高处坠落事故，全省建筑施工安全生产形势总体平稳。

**邯郸市**加大打非治违力度，对未办理施工许可开工和已超过施工许可范围的项目，集中进行约谈，并责令停工整改、消除隐患。**邢台市**探索开展施工现场重点部位安全视频监控，出台指导意见，倡导智能识别管控，实现重点部位作业可视化、可回放查

验。积极推进非现场检查模式，定期开展线上抽查通报，安全生产制度得到有效落实，收到显著效果。**保定市**积极选树典型，组织召开全省工程安全标准化现场观摩会，发挥典型示范带头作用，推动施工安全管理水平稳步提升。**沧州市**加大消防安全管理，开展动火作业专项整治，全面排查整治聚氨酯等易燃可燃保温材料和电气焊等动火作业问题隐患，消除消防安全风险隐患。**衡水市**加强起重机械管理，推行起重机械使用前空载、额定、超载等试运转实验，并应用起重机械智能监控系统，通过手机(APP)实时接收危险预警、报警信息。**廊坊市**加强层级监督指导，制定印发施工安全生产考核细则，对各县（市、区）“月评比，季考核”，进一步压实县级监管责任。**唐山市**坚持严把重大危险源验收关口，建立施工安全专家及县、市级主管部门三级验收制度，实行超危大工程方案论证、专家复核、层级验收全过程监管。**秦皇岛市**狠抓安全教育培训，整理印发《建设工程施工关键岗位人员安全生产知识选摘》和《安全知识问答》，通过一线宣讲、现场张贴提示等方法，安全教育制度得到有效落实。**张家口市**建立党政领导干部安全生产责任清单和履职档案，积极推行落实局领导包联县区责任制。**承德市**积极开展专职安管人员履职全过程视频记录试点，实施驻场安全员履职全记录，压实压牢岗位责任，有效促进了安全管理人员履职尽责。

## 二、存在问题

### （一）住房城乡建设主管部门管理方面

#### 1.部分市、县对开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动

重要性认识不到位，作为一般性工作安排部署和检查落实，不能及时准确发现施工现场重大安全隐患，发现问题的强烈愿望和能力水平有待进一步提升。

2.一些地方片面理解和强调优化营商环境，存在人为降低安全生产标准要求、放松管理现象，对施工现场安全问题隐患排查整治力度不够，致使个别企业施工现场安全管理、文明施工水平较差。市级层级监督指导力度仍需要加强，县区级施工安全管理标准和水平总体偏低。

3.检查执法“宽、松、软”不同程度存在，查表面浅层次问题多，执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022）版》标准低，未能及时发现和处置施工现场重大隐患；部分县市区对关键岗位人员到岗履职管控不到位，项目经理、专职安全员有缺位现象；倒查责任缺少力度，临边洞口防护问题依然多发频发，具体要求未有效传导落实到施工现场和各方责任主体，在抓末端落实上需进一步加强。

4.部分市县监督执法人员调换频繁、专业知识欠缺，在日常督导检查中及时发现和处置违法违规行为的能力有待进一步提高。个别监督人员严格要求意识不强、安全隐患排查不深入、监督管理不认真，排查检查走过场，发现不了问题。

## （二）受检各方责任主体方面

1.部分建设单位安全生产责任履职不到位，对施工现场安全生产协调管理不够，督促监理单位发挥现场监督检查作用需进一步加强，个别建设单位未单独列支或按时足额拨付安全生产文明

施工措施费。

2.部分施工单位主体责任意识不强，施工现场安保体系未有效运转，专职安全员、特种作业人员配备不足，安全隐患自查排查不认真、走形式、走过场，既发现不了重大隐患，也对多发易发安全问题熟视无睹；全员安全生产责任制未较好落实，规章制度执行不严格，施工现场违章指挥、违规作业和违反劳动纪律等“三违”现象时有发生；安全教育不认真、不严格，三级教育流于形式，未严格落实安全培训计划；施工现场专项整治标准不高、要求不严，临边洞口防护不到位等常见易发问题仍频发；专职安管人员履职不到位，对施工现场检查不认真，也不愿直面问题。

3.部分监理单位履职尽责不认真、不到位，未有针对性制定危大工程监理实施细则，未对危大工程等重点部位施工实施专项巡视检查、验收；部分安全监理人员专业知识不足，监督检查不严格，不愿直面矛盾，不能及时发现和督促施工单位处置并根本上解决常发多发问题隐患，责任追究不严格，对施工单位人员持证上岗、施工方案审批把关不严。

### 三、下步工作要求

(一)认真做好问题隐患整改和处理。各地对本次检查发现的问题隐患，督促认真整改，逐一复查，逐一销号。对存在问题隐患的项目督促责任主体坚决倒查责任，落实到具体岗位、具体人员，并按安全管理制度严肃问责，切实起到警示教育作用，有效防范化解突出问题和隐患。各地要举一反三，以点带面，督促辖区内所有企业和工程项目对照检查发现问题，进行全面自查自

纠，规范安全行为。城市管理综合行政执法局要对建议处罚的项目快立案、快处罚，增强检查执法时效性。整改和处罚情况及时报送省住房城乡建设厅。

（二）全面排查消除事故隐患。认真吸取近期事故教训，立足“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的目标，严格执行《河北省住房城乡建设领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》和《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022）版》有关要求，紧盯深基坑、脚手架、建筑起重机械、高空作业吊篮等重点内容和部位，做好不间断、全覆盖排查整治，提高排查质量，对发现的问题和隐患立即整改，落实闭环管理和责任倒查机制，确保隐患彻底消除。要认真落实基坑排查整治要求，特别是市政工程、房建工程附属及配套管网工程，彻底查处纠治无方案或不按方案放坡、支护和施工，违规堆放土方、材料，违章冒险施工作业。严格落实“隐患就是事故”的理念，对重大隐患按照“四不放过”原则，依法严肃问责责任单位和责任人员。

（三）加强施工现场消防安全管理。加强施工现场焊接（割）作业安全监督管理，督促施工单位落实电焊工必须取得特种作业操作证方可上岗要求，现场焊接（割）严格按照安全制度和操作规程作业，履行动火审批手续，电焊工按规定佩戴安全防护用品，作业时应有专人监护，施工现场配备一定数量的灭火器材。焊接（割）作业结束后，检查操作地点确认无火灾危险后方可离开。加强现场食堂用气安全管理，落实燃气安全使用制度，确保工地

食堂用气安全。加强安全用电检查，油漆、涂料等单独分类存储，建筑废弃物及时收集清运，可燃易燃建筑材料采取隔离、湿化等措施，进一步排查整治施工区、生活区、办公区等临时用房使用易燃可燃材料彩钢板搭建情况。

（四）切实做好年终岁末各项工作。现在距年底还有不到两个月，年末岁尾是施工生产安全事故多发时段，各地要切实提高政治站位，紧盯当地重点县（区）和重点企业、重点项目，完善制度、强化措施，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，逐级传导压力，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全教育、应急救援“五到位”，全面稳控住建筑施工安全生产形势。积极做好迎接国务院安委会考核准备，对照考核要点认真开展自查自评，查漏补缺，把工作做实做细，确保圆满完成国务院安委会安全生产检查考核任务。

- 附件：1.下发行政执法建议书建议依法处罚项目名单  
2.存在安全问题限期整改的项目名单

河北省住房和城乡建设厅

2023年11月3日



附件 1

## 下发行政执法建议书建议依法处罚项目名单

序号	城市	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题隐患
1	石家庄市	临床诊断及康复医疗器械产业孵化器项目	河北恒益生物科技有限公司	石家庄市大业建筑工程有限公司	河北深华工程建设项目管理有限公司	1.一级配电箱一闸多机且未接保护零线；2.个别作业人员未佩戴安全帽；3.4区屋面未做临边防护；4.一区6层周边未做临边防护；5.5#楼塔吊吊钩保险缺失，塔吊主钢丝绳小车导绳轮钢丝绳防脱装置缺失。
2	邯郸市	邯郸市污水处理提质增效设计采购施工工程总承包	邯郸市市政排水有限公司	江西建工第三建筑有限责任公司	方舟工程管理有限公司	1.监理单位在危大工程专项施工方案上未加盖总监理工程师执业印章；2.施工单位未提供危大工程的验收记录；3.施工单位未提供重大危险源台账。
3	邢台市 南宫市	南宫市天地熙湖1#、2#、3#、5#、6#、7#住宅楼	石家庄天地房地产开发有限公司	河北天宇建筑安装工程有限公司	河北正信工程咨询有限公司	1.一级配电箱重复接地 PE 线不符合规范要求；2.7#楼电梯井内防护架无扫地杆；3.7#楼楼梯间侧边防护不符合要求；4.塔吊安全设备未进行经常性维修保养，记录不齐全不完整。
4	沧州市	数字经济华北智造基地项目	沧州数智科技有限责任公司	河北石泰建筑工程有限公司	共赢建设集团有限公司	1.钢筋加工场设备与操作电箱隔离间距过大，不符合要求；2.消防泵房未设置主备两个水泵，水泵房无应急照明灯；3.施工现场塔吊已超过一年未进行检测。



序号	城市	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题隐患
5	衡水市 深州市	深州市桃城湖畔建设项目	深州市盛博房地产开发有限公司	河北建恒工程建设有限公司	共赢建设集团有限公司	1.5#楼塔吊超过使用年限；2.1#楼塔吊专用箱接线不符合要求，未接PE线，未见电工巡检记录。
6	张家口市	东大院棚户区改造项目（A区一期）	张家口融旭房地产开发有限公司	中铁十八局集团第五工程有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	1.现场一名电工无特种作业操作资格证；2.9#楼塔吊标准节采用不同厂家标准节混装；3.4#楼塔吊与9#楼塔吊大臂垂直距离不足2米；4.4#楼、9#楼塔吊未单独设置开关箱。
7	张家口市下 花园区	张家口新花园医药有限公司商业楼项目	张家口新花园医药有限公司	下花园燕鸣建安有限责任公司	河北钰建项目管理有限公司	1.综合楼西侧吊篮前支腿用配重块垫高，前支腿失稳；2.配送中心、综合楼楼梯间作业脚手架搭设跨距、步距大，不符合规范要求；3.施工升降机操作台失压、零位保护失效。
8	承德市 宽城县	承德京城睿杰中等职业技术学校项目	承德众杰教育咨询服务有限公司	宽城顺宇建筑安装工程有限责任公司	宽城满族自治县建设工程监理有限责任公司	1.1#楼（图书馆）外脚手架连墙件大面积缺失；2.8#楼物料提升机无安全停靠装置。
9	保定市 安国市	华都名晟西区三标段	安国华都房地产开发有限公司	华都国际建设集团有限公司	石家庄新世纪建设监理有限公司	1.71#楼基坑东侧边坡坍塌且未做支护；2.监理单位总监理工程师长期不在现场履职。
10	秦皇岛市	秦皇岛市第二医院新病房楼	秦皇岛市第二医院	秦皇岛远程建筑工程有限公司	北京日日豪工程建设监理有限责任公司	1.施工现场灭火器配备不足；2.二级配电箱漏电保护器参数不符合规定要求；3.二级配电箱通道不畅通；4.落地式脚手架作业层脚手板未铺满铺严，且缺失首层安全平网兜底及层间平网,同步同跨内存在两个接头；5.监理单位未对建筑机械安装专项施工方案进行现场监理。

序号	城市	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题隐患
11	唐山市	尚东瑞府	唐山市博瑞房地产开发有限公司	新蒲集团冀唐建设有限公司	河北大有工程项目管理有限公司	1.基坑临边防护栏杆立杆间距过大；2.商业楼落地式脚手架作业层脚手板未铺满铺严，缺失首层安全平网，未张挂脚手架验收公示牌；3.110#楼悬挑脚手架剪刀撑部分未与立杆或伸出小横杆连接，安全立网破损；4.施工电梯开关箱、一级箱漏电保护器参数不符合规定要求；5.110#楼东侧塔机风速仪损坏；6.108#施工电梯基础围栏不齐全；7.监理单位未对危大工程等重点部位开展专项巡视检查。
12	唐山市古冶区	唐山市古冶区繁兴花苑八期住宅小区项目	唐山金辉房地产开发有限公司	唐山广建建筑安装工程有限公司	唐山市金中方工程项目管理有限公司	1.部分基坑临边防护栏杆立杆间距过大,且缺少一道水平杆；2.G1 楼木方堆放区未按要求配备灭火器；3.卸料平台主绳“U”型卡安装方向不正确；4.182#楼塔吊起升高度限位器失效,变幅小车限位器失效；5.184#楼卸料平台工字钢锚固点设置不足。
13	廊坊市三河市	新建理村中学、小学、幼儿园（二期）项目	三河市教育体育局	三河市第三建筑工程有限公司	河北九霄工程项目管理有限公司	1.一名建筑电工未持有效证件上岗作业；2.特种作业人员架子工配备不足；3.落地式脚手架顶部连墙件间距大于2步，作业层脚手板未铺满铺严,缺少首层安全平网；4.弯曲机开关箱漏电保护器参数不符合规定要求；5.个别灭火器失效；6.钢筋加工区内部分机械设备未搭设防护棚。

序号	城市	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题隐患
14	廊坊市 开发区	廊坊枫华高级中学	廊坊枫华高级中学有限公司	好城建设工程河北有限公司	中建安工程管理有限公司	1.高中通用技术楼(天文台)施工电梯吊笼顶部紧急出口的电气安全锁开关用铁丝捆绑； 2.综合教学楼高级中学施工电梯井口未设置防护门； 3.3#楼施工电梯部分停层门损坏； 4.教学楼二层东侧窗口临边防护栏杆缺失。
15	定州市	利祥城尚府壹号一期 1#-4#、11#楼	河北利祥房地产开发有限公司	广州市第二市政工程有限公司	保定市科信工程项目管理有限公司	1.4#楼西南角吊篮将钢梁搁置在墙上且未采取固定措施； 2.砂浆搅拌机开关电箱一闸多用； 3.5#塔吊第五道附着穿墙螺栓松动； 4.1#楼施工电梯地面出入通道未搭设防护棚。
16	定州市	凤凰花都小区四期项目(9#、11#住宅楼)	河北鹏洲房地产开发有限公司	江苏省翔龙建筑安装工程有限公司	河北佳航工程项目管理有限公司	1.1#楼25层-28层楼梯侧边未采取防护措施，个别水平洞口未采取防护措施； 2.11#楼卸料平台第二道卸载钢丝绳角度小于45度且未张紧，存在安全隐患； 3.11#塔吊第四道附着以上自由端垂直度偏差大于规定值，自由端悬臂高度超过使用说明书规定值； 4.11#楼塔吊司机安全通道搭设不符合要求； 5.11#楼车库顶板集中堆放材料、钢管等材料。
17	辛集市	同益嘉禾住宅A区1#-7#住宅楼、一期地下车库	辛集市同益房地产开发有限公司	辛集市天久住宅建设有限责任公司	河北中环工程项目管理有限公司	1.二级箱无防护棚，一闸多用，缺少电箱门跨接线； 2.2#楼楼层临边安全防护缺失； 3.施工升降机维修保养记录不符合要求。

附件 2

## 存在安全问题限期整改项目名单

序号	城市	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位	存在问题隐患
1	邯郸市武安市	御景城小区项目一期	武安市腾耀房地产开发有限公司	邯郸市第四建筑安装有限公司	河北大洋工程项目管理有限公司	1.一级配电箱箱门不能完全打开,一级配电箱重复接地 PE 连接线不符合规范规定; 2.4#楼一层楼层临边搭设高度不够; 3.4#楼 5 层 6 层楼梯侧边临边防护不到位; 4.4#5#楼之间安全通道脚手板防护不严密。
2	定州市	愉景东方酒店及愉景君豪汇公寓	定州愉景实业有限公司	定州市建设建筑工程有限公司	河北中环工程项目管理有限公司	1.2#楼南侧落地式脚手架个别部位连墙件数量不足; 2.基坑东侧边坡未及时进行加固,个别部位开裂; 3.2#楼负一层电缆线拖地; 4.1#塔吊基础有积水。